



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



Kertes nyaraló

Magyarország, Veszprémtől 100 km-re

erdeklodo@erdeklol

Árajánlat **SZIMPLA** falú boronafalas gerendaházra

Gerendafal alapanyaga:	Faház szerkezete 80 mm (170 mm magas) BSH Nsi
Az épület külső kontúrja:	6 x 6,33 m
Előtető mérete:	240 cm (Oszlopokkal letámaszkodó előtető)
Hátsó tetőkilógás:	40 cm (konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	4 db. Hőszigetelt gyári festett nyílászáró
Belső ajtók száma:	2 db. fenyő beltéri ajtó
Bejárati ajtók száma:	1 db. Hőszigetelt gyári festett bejárati ajtó
Bal oldali eresztúllógás:	70 cm (túllógó eresz)
Jobb oldali eresztúllógás:	70 cm (túllógó eresz)
A tetőszerkezet	20 cm vastagságú hőszigetelést kap
A falszerkezet	10,5 cm vastagságú hőszigetelést kap
A tetőn a bádgozás	Porfestett alumínium.
Tetőfedés:	IKO belga bitumnes zsindely
Szállításhoz figyelembeveendő távolság:	112,8 km.
Illetve gyári festett zsalugáterek	

Árajánlat

1. Gerendafalak **Faház szerkezete 80 mm (170 mm magas) BSH Nsi**

A gerendaház gerendaelemei, illetve szükséges kiegészítő elemei.

A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, szoros tűréssel rögzülnek egymáshoz.

Az ár az összes külső és belső gerendafal és rögzítéséhez szükséges összes anyagot tartalmazza.

2 040 349 Ft.+Áfa **2 591 244 Ft. Bruttó**

2. Külső falszerkezet belső oldali szigetelése, burkolata

A külső tömör gerendafal belső oldalán párnafázat készül, majd Isocell hőszigetelés.

11 cm vastag belső párnafázat készül

Belül lambéria burkolat készül

254 133 Ft.+Áfa **322 748 Ft. Bruttó**

3. Födémszerkezet

Az épületnek nem készül födémszerkezete

Ez azt jelenti, hogy a falak a tetősíkkal el vannak vágva, tehát belülről látható a tetőszerkezet.

Az árajánlat erre vonatkozó része ez esetben nullás.

Az épületre jellemző lesz így, hogy minden helyiségben váltakozó a belmagasság. A belülről látható tetőszerkezet vagy szelemenes, vagy szaruzatos megoldásos, ennek ára a tetőszerkezet pontban jelentkezik.

0 Ft.+Áfa **- Ft. Bruttó**



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



4. Tető szerkezeti anyagai

A tető szerkezetének kialakításához szükséges összes faanyagot tartalmazza. Szaruzatot, szelemeneket, párazáró és páraáteresztő fóliák árát. Ellenlécezést és lécezést. Az eresznél erszdeszkázatot, ormnál oromdeszkázatot. Az ár a tetősík belső burkolását, annak összes anyagát tartalmazza.

954 419 Ft.+Áfa 1 212 112 Ft. Bruttó

5. Tetőfedés

Bitumenes zszindely fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszdoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zszindellyel fedjük.
(A bádogos elemek ára a Bádogos munkák anyagaiban szerepelnek)

135 059 Ft.+Áfa 171 525 Ft. Bruttó

6. Hőszigetelés és kiegészítő anyagai

Összes hőszigetelés anyaga, a megadott helyre, adott sűrűségben befújva Isocell hőszigetelő anyaggal. Ragasztószalagok és rögzítés kiegészítő anyagai.

174 513 Ft.+Áfa 221 631 Ft. Bruttó

7. Nyílászárók

Hőszigetelt, gyári festett nyílászárók. Roto vasalattal, 4-16-4 U=1,1 W/m²K hőszigetelési értékkel. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházhoz. Illetve gyári festett zsalugáterek

1 457 523 Ft.+Áfa 1 851 055 Ft. Bruttó

8. Bádogos munkák anyagai

Ereszcsatorna készítése festett alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel. Illeve kiegészítő bádogos munkák anyagai

75 872 Ft.+Áfa 96 357 Ft. Bruttó

9. Felületkezelés anyagai kívül

Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben.
Tikkurila vízbázisú módosított faola, vagy ezzel egyenértékű

141 070 Ft.+Áfa 179 159 Ft. Bruttó

10. Felületkezelés anyagai belül

Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben.
PNZ módosított faolajjal, vagy ezzel egyenértékű anyaggal

44 738 Ft.+Áfa 56 817 Ft. Bruttó

11. Lépcső


Nem készül lépcső, vagy nem szerepel az árajánlatban

0 Ft.+Áfa - Ft. Bruttó



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



12. Szállítás és deponálás, esetleges helyszíni átrakás

Az épület anyagainak helyszíni szállítása, Veszprémtől.

59 558 Ft.+Áfa **75 639 Ft. Bruttó**

13. Munkadíjak

Szerkezetépítés munkadíja:	126 553	Ft.+Áfa	160 723	Ft. Bruttó
Belső szigeteléstartó párnafa készítése	21 621	Ft.+Áfa	27 459	Ft. Bruttó
Födém szerkezet készítése	0	Ft.+Áfa	0	Ft. Bruttó
Tető szerkezet készítése	229 629	Ft.+Áfa	291 629	Ft. Bruttó
Tető fedés	67 200	Ft.+Áfa	85 344	Ft. Bruttó
Szigetelések készítése	80 971	Ft.+Áfa	102 833	Ft. Bruttó
Nyílászárók beépítése	61 875	Ft.+Áfa	78 581	Ft. Bruttó
Bádogos munkák	51 804	Ft.+Áfa	65 791	Ft. Bruttó
Felületkezelés kívül	156 745	Ft.+Áfa	199 066	Ft. Bruttó
Felületkezelés belül	12 427	Ft.+Áfa	15 783	Ft. Bruttó
Lépcső készítése	0	Ft.+Áfa	0	Ft. Bruttó
Párazáró fólia terítés, ragasztás	22 902	Ft.+Áfa	29 085	Ft. Bruttó
Összes belső burkolat készítés	85 989	Ft.+Áfa	109 206	Ft. Bruttó

Mindösszesen munkadíjak: 917 715 Ft.+Áfa 1 165 498 Ft. Bruttó

Veszprém, 2012.02.07

Összesen anyagdíjak: 5 277 676 Ft.+Áfa

Összesen munkadíjak: 917 715 Ft.+Áfa

Szállítások, deponálások: 59 558 Ft.+Áfa

Mindösszesen: 6 254 949 Ft.+Áfa

Mindösszesen bruttó: 7 943 786 Forint

A tételek árai nettók, az átváltás jogát az esetleges anyagárváltozások miatt szerződéskötésig fenntartjuk

Az árajánlat a Pezo wood kft. saját fejlesztésű árajánlatkészítő szoftverével készült V3.11.

Szalay Zoltán
ügyvezető

szalay@pezowood.hu

www.pezowood.hu

www.punahonka.hu

30 520 9837