




Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



Árajánalt

T-8 kerti szerszámtároló

Veszprémtől 100 km-re szállítással

Árajánlat	40	mm-es boronafalú épületre.		
Az épület külső kontúrja:	3	x	3	m
Előtető mérete:	80	cm		(konzolos kinyúlás)
Hátsó tetőkilógás:	10	cm		(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	1	db.		Hőszigetelt festetlen nyílászáró
Belső ajtók száma:	0	db.		fenyő beltéri ajtó
Homlokzati ajtók száma:	1	db.		Egyszerű nem hőszigetelt ajtó
Bal oldali eresztűllógás:	40	cm		(tűllógó eresz)
Jobb oldali eresztűllógás:	40	cm		(tűllógó eresz)
A tetőszerkezet				nem hőszigetelt
A falszerkezet				nem hőszigetelt
A tetőn a bádgozás		porfestett alumínium.		
Tetőfedés:		IKO belga bitumnes zsindely		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:			100	km.
A nyílászárókra nem készül zsalugáter				

Árajánlat

- 1.** A faház szerkezete, falai, orom-ereszdeszka, lambériázat, szelemenek, faanyagok. A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, gépi szögezéssel rögzülnek egymáshoz. A falak tetején szelemenek futnak végig a tetőgerinccel párhuzamosan. Erre rögzül a lambéria burkolat, amely belülről látszó lambériájával kész szerkezetet mutat.

377 925 Ft.+Áfa

479 964 Ft. bruttó

- 2.** A tetőszerkezet nem szigetelt, ezért a szelemenekre lambéria burkolat rögzül. A lambéria fölött 12 mm vastag OSB burkolatot építünk be, amely megfelelő aljzatot biztosít a bádgozáshoz, valamint az IKO bitumenes zsindely rögzítéséhez. (Orom és erszdeszkázat is)

53 634 Ft.+Áfa

68 115 Ft. bruttó

- 3.** Bitumenes zsindely fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zsindellyel fedjük.

41 163 Ft.+Áfa

52 277 Ft. bruttó

- 4.** Hőszigetelt festetlen ablakok, a belső ajtó(k) (ha vannak) tömör kazettás fenyőajtók. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházakhoz. A nyílászárókra nem készül zsalugáter

140 251 Ft.+Áfa

178 118 Ft. bruttó



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



5. Ereszcatorna készítése festett alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel.

25 836 Ft.+Áfa

32 812 Ft. bruttó

6. Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben. (anyag és munkadíj)
(Az árajánlat végösszege nem tartalmazza, külön kérhető)

45 688 Ft.+Áfa

58 024 Ft. bruttó

7. Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben. (anyag és munkadíj)
(Az árajánlat végösszege nem tartalmazza, külön kérhető)

33 207 Ft.+Áfa

42 173 Ft. bruttó

8. Helyszínenre szállítás

26 400 Ft.+Áfa

33 528 Ft. bruttó

9. Helyszínen összeépítés, minden munkafolyamat, kivétel az épület festése.

46 734 Ft.+Áfa

59 353 Ft. bruttó

Veszprém, 2013.02.12

Mindösszesen: 711 943 Ft.+Áfa

Mindösszesen bruttó: 904 167 Forint

Az árak nettók, az árváltozás jogát szerződéskötésig fenntartjuk

Szalay Zoltán
ügyvezető

szalay@pezowood.hu

www.pezowood.hu

www.punahonka.hu

30 520 9837